

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	<u>2018 年 6 月 29 日 星期五</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>19℃~27℃</u>
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场</u>				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区: 1#方阵去架安装以及 19#方阵根据西组支架高低差整改, 当时完成 10 组, 累计完成 9429 组; 19#方阵一区接地扁铁焊接; 场区电缆沟土方开挖以及场区抗机钻孔施工; 光伏区 1#至 19#方阵场区标识牌安装;				
检查发现的问题	① 个别部位电缆沟内碎石块较多, 未清理干净; ② 光伏区场区接地扁铁焊接施工区域周边无灭火器或一具, 安全意识不够;				
处理措施、意见、结果	要求总包尽快安排人员及机械清理电缆沟内的石块, 并加强现场安全管理, 杜绝/视场有危险点地发生;				
协调内容或其他	无.				
记录人	<u>王洪</u>	总监签阅	<u>李维军</u>		

