

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年7月2日 星期二	气候	阴	气温	19℃~27℃
监理人员动态:	在场人员: 对现场施工材料进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员2人, 作业人员10人;				
施工机械动态:	装载机: 1				
施工进度情况	光伏区: 场区桩孔钻孔施工; 19#方阵场区接地扁铁焊接; 升压站外水箱防雷围栏安装完成以及光伏区5#方阵场区接地扁铁焊接;				
检查发现的问题	今日检查光伏区5#方阵接地质量, 检测发现该区域接地电阻值不符合规范要求;				
处理措施、意见、结果	要求总包方重新进行整改, 待检查合格后再报我监理部审查;				
协调内容或其他	现场施工安全受控;				
记录人	张超		总监签阅	李维军.	

