

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年7月4日 星期三	气候	多云	气温	20℃~29℃
监理单位动态:	现场人员2人, 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员1人, 现场施工人员				
施工机械动态:	打桩机1台;				
施工进度情况	光伏区桩机钻孔施工; 光伏区5#方阵场区接地整改; 升压站开关室内接地网重新加固完成; 35KV 1号线、2号线初压户穿墙电缆封堵及35KV 1号SVG3613隔离刀闸标示牌字体及编号字体颜色整改完成;				
检查发现的问题	① 光伏区5#方阵个别部位接地网不完善;				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方重新进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全受控;				
记录人	马超	总监签阅	李维军		

