

监 理 日 志

工程名称: 盘县九里山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年7月6日 星期五	气候	阴	气温	19℃~25℃				
监理人员动态:	在施工现场, 对现场施工人员进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;							
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场施工人								
施工机械动态:	打桩机1台;								
施工进度情况	光伏区: 17#方阵支架安装, 当日完成10组, 累计完成9461组; 18#方阵场区接地网焊接; 场区桩机钻孔施工; 光伏区清水泵房内清淤, 德万泵外壳及金属构架接地整改完成; 35KV检修电源箱箱体接地整改;								
检查发现的问题	检修电源箱箱体接地施工, 现场发现接地扁铁焊接不符合规范要求;								
处理措施、意见、结果	现场已要求 整改返工;								
协调内容或其他	施工时须注意以防水管安装不当, 现场已要求改正到位;								
记录人	孙强	总监签阅	李强						



由 扫描全能王 扫描创建