

监 理 日 志

工程名称: 盘县老湾2150MW太阳能光伏电站项目

日期	<u>2018年7月4日</u> 星期三	气候	<u>多云</u>	气温	<u>18℃~26℃</u>
监理单位动态:	<u>在场人员认,对现场施工材料进行了检查;</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场;</u>		
施工方人员动态:	<u>现场管理人员认,现场</u>				
施工机械动态:	<u>打桩机台;</u>				
施工进度情况	<u>光伏区:174片单支架安装,当日完成6组,累计完成9467组; 场区打桩机钻孔;</u>				
检查发现的问题	①支架横轴安装不顺直不平直,侧支架安装中线偏差较大; ②光伏区支架安装人员未佩戴安全帽;				
处理措施、意见、结果	<u>现场要求施工人员正确佩戴好安全帽,并要求承包方加强现场管理力度,对现场存在的质量缺陷进行整改;</u>				
协调内容或其他	<u>无。</u>				
记录人	<u>张超</u>	总监签阅	<u>李维军</u>		

