

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年7月12日 星期四	气候	多云	气温	18℃~27℃
监理人员动态:	现场人员, 对现场施工情况进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进行;		
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场施工人数10人;				
施工机械动态:	吊车1台;				
施工进度情况	光伏布区: 17#方阵支架安装, 当日完成10组, 累计完成947组; 25#方阵箱变设备更换完成;				
检查发现的问题	① 个别光伏组件下端离地小于30mm, 不符合设计及规范要求; ② 个别支架安装中线偏差较大, 不符合规范要求;				
处理措施、意见、结果	现场已要求总包方加强现场质量管理力度, 并要求及时对现场已存在的质量缺陷进行整改;				
协调内容或其他	无.				
记录人	<u>赵亚</u>		总监签阅	<u>李维军</u>	

