

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年7月13日 星期五	气候	阵雨	气温	18℃~27℃
监理人员动态:	在现场人员2人,对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场带班人员2人,现场施工人员				
施工机械动态:	打桩机1台;				
施工进度情况	光伏区: 174方阵支架安装,当日完成12组,累计完成9489组;				
检查发现的问题	①光伏区倒支架安装施工人员未佩戴安全帽; ②支架横梁,安装不顺直,不平直,中线偏差较大,不符合规范要求;				
处理措施、意见、结果	现场要求总包加强现场安全管理,并要求现场施工人员正确佩戴好安全帽;				
协调内容或其他	无。				
记录人	王述平	总监签阅	李维军		

