

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	<u>2018年7月15日</u> 星期 <u>四</u>	气候	<u>阵雨</u>	气温	<u>18℃~24℃</u>
监理单位动态:	<u>在施工现场2人,对现场施工情况进行检查;</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场;</u>		
施工方人员动态:	<u>现场施工2人</u>				
施工机械动态:	<u>打桩机1台;</u>				
施工进度情况	<u>光伏布区: 17#方阵支架安装当日完成6组,累计完成9495组; 场区桩机钻孔施工;</u>				
检查发现的问题	<u>①个别支架安装中心线偏差较大,已超出允许范围,不符合设计及规范要求;</u>				
处理措施、意见、结果	<u>要求现场施工人返工并要求总包方加强现场质量管理力度;</u>				
协调内容或其他	<u>现场施工安全管控;</u>				
记录人	<u>王斌</u>		总监签阅	<u>李维军</u>	

