

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里110kV变电站新建线路工程

日期	2018年7月19日 星期四	气候	阵雨	气温	18℃~27℃
监理人员动态:	现场巡视110kV改迁线路施工数量进行了初验;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员3人;				
施工机械动态:	均已暂停作业;				
施工进度情况	因现场施工所需材料未进场,现场已全面停工;				
检查发现的问题	今日上午由监理方、运维单位以及施工方就110kV改迁线路施工数量进行了初验,现场检查发现以下问题: ① G32铁塔接地电阻值不符合规范要求; ② G32+1铁塔C腿处接地线生锈断裂;				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方尽快整改,并及时申报复检;				
协调内容或其他	现场没有发生;				
记录人	文立强		总监签阅	李维军	

