

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	2018年7月26日 星期四	气候	降雨	气温	17.0~23.0℃
监理人员动态:	在场人员: 2人;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工人数: 2人;				
施工机械动态:	均已暂停作业;				
施工进度情况	因现场施工所需材料未进场, 现场已全面停工;				
检查发现的问题	10kV 外线近日无人维修;				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	现场施工材料迟迟未到场, 不能满足现场施工用料需求, 已影响了施工进度;				
记录人	张超		总监签阅	李维军	

