

监 理 日 志

工程名称: 盘县老里山100MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年8月1日 星期三	气候	阵雨	气温	17℃~25℃
监理单位动态:	有场人员, 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场施工人;				
施工机械动态:	打桩机1台;				
施工进度情况	桩基区: 17#方桩组件吊装当日完成5组, 累计完成8768组; 集电线路倒送电完成(17#箱变倒送电完成)。				
检查发现的问题	① 个别组件组件边缘高度差较大, 超出允许偏差值, 不符合规范要求; ② 个别倒送电方案;				
处理措施、意见、结果	① 要求总包方加强现场组件吊装质量管理力度, 并对安装质量不符合要求的部分及时进行整改; ② 要求总包方及时上报倒送电方案;				
协调内容或其他	个别组件安装施工人员进行安全教育, 现场已及时要求整改到位;				
记录人	孙超	总监签阅	李维军		

