

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW光伏扶贫电站项目

日期	2018年8月8日 星期三	气候	阵雨	气温	17℃~22℃
监理人员动态:	在场人员2人, 对现场施工情况进行3次检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员4人, 现场施工人员6人;				
施工机械动态:	打桩机1台, 装载机1台;				
施工进度情况	光伏区17#方阵组件安装当日完成8组, 累计完成8812组;				
检查发现的问题	① 个别组件下端边缘离地小于30mm, 不符合设计及规范要求; ② 现场组件安装人员未佩戴安全带, 现场安全防护措施未到位;				
处理措施、意见、结果	现场要求总包方加强现场安全管理, 对现场施工质量问题要及时进行整改, 并要求现场施工人员正确佩戴安全带;				
协调内容或其他	无.				
记录人	张超	总监签阅	李维军		