

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年2月14日 星期二	气候	多云	气温	17℃~27℃			
监理单位动态:	在明场施工, 对明场施工进行监督检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;					
施工方人员动态:	明场施工人数16人;							
施工机械动态:	打桩机1台;							
施工进度情况	光伏区: 17#方阵桩机钻孔施工以及场区接地网铁焊接; 17#方阵组件安装当日完成15组, 累计完成7827组; 18#方阵混凝土灌注桩施工, 当日完成84根, 累计完成45626根;							
检查发现的问题	混凝土灌注桩施工中振捣不规范且现场未随机做桩基混凝土试块;							
处理措施、意见、结果	现场要求施工方规范作业并及时做试块, 送第三方检测;							
协调内容或其他	现场施工安全管控;							
记录人	张超		总监签阅	李维军				