

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年8月11日 星期三	气候	多云	气温	17℃~27℃
监理人员动态:	在场人数: 2人 现场施工情况: 进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工人员16人;				
施工机械动态:	打桩机1台, 挖机1台;				
施工进度情况	光伏区: 21#方阵混凝土灌注桩施工完成150根, 累计完成45786根; 17#方阵组件安装完成8组, 累计完成8835组; 18#方阵场区接地扁铁焊接; 17#方阵场区桩机钻孔施工2;				
检查发现的问题	①个别组件上中夹块安装不规范; ②现场混凝土灌注桩施工未能及时进行桩基混凝土试块;				
处理措施、意见、结果	现场已要求监理加强现场施工监督管理, 对施工进度不及时, 不符合规范、设计要求等施工部位及时整改, 已要求返工;				
协调内容或其他	现场施工协调;				
记录人	张超		总监签阅	李维军	