

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨山 50MW 太阳能光伏电站项目.

日期	2018年8月16日 星期四	气候	阵雨	气温	16℃~24℃
监理单位动态:	在站入坝头, 对现场桩2根	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场桩2根, 11人;				
施工机械动态:	打桩机1台;				
施工进度情况	光伏区21#方阵混凝土灌注桩桩2; 累计完成76根, 累计完成45862根;				
检查发现的问题	①在浇筑过程中振捣不规范;				
处理措施、意见、结果	现场已要求整改;				
协调内容或其他	现场整改验收;				
记录人	马强	总监签阅	李维军		