

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县思恩150MW太阳能光伏电站项目.

|            |                                       |      |    |    |         |
|------------|---------------------------------------|------|----|----|---------|
| 日期         | 2018年8月17日 星期五                        | 气候   | 阵雨 | 气温 | 15℃~24℃ |
| 监理人员动态:    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无材料进场;             |      |    |    |         |
| 施工方人员动态:   |                                       |      |    |    |         |
| 施工机械动态:    |                                       |      |    |    |         |
| 施工进度情况     | 光伏区: 17#方阵机机钻孔施工; 18#方阵场区接地扁铁焊接;      |      |    |    |         |
| 检查发现的问题    | 场区接地扁铁搭接长度符合设计及规范要求, 且焊接部位防腐措施符合规范要求; |      |    |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无.                                    |      |    |    |         |
| 协调内容或其他    | 现场施工安全管控;                             |      |    |    |         |
| 记录人        | 刘超                                    | 总监签阅 | 李辉 |    |         |