

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	2018年8月18日 星期六	气候	阴	气温	15℃~24℃
监理人员动态:	在场人员: 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员: 现场施工人;				
施工机械动态:	打桩机台, 挖机台;				
施工进度情况	光伏区: 18#方阵支架安装当日完成3组, 累计完成7508组; 组件安装当日完成2组, 累计完成8837组; 18#方阵场区接地扁铁焊接;				
检查发现的问题	个别组件下端边缘离地小于300mm, 不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全受控;				
记录人	张红	总监签阅	李维军		