

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山150MW太阳能光伏电站工程

日期	2022年8月19日 星期日	气候	多云	气温	15℃~26℃
监理人员动态:	在场人员, 对现场施工进度进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场施工人员 21人;				
施工机械动态:	打桩机1台, 挖机1台;				
施工进度情况	光伏布区: 24#方阵混凝土灌注桩施工完成100根, 累计完成45962根; 17#、18#方阵场区组件安装, 当日完成10组, 累计完成8847组; 17#方阵场区桩机施工;				
检查发现的问题	①个别组件下端边缘离地小于200mm, 不符合设计及规范要求; ②个别同组组件起拱现象频发;				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方进行整改;				
协调内容或其他	现场个别施工人员未佩戴安全帽, 现场已立即要求施工方正确佩戴好安全帽, 同时要求施工方加强现场安全管理;				
记录人	张继刚	总监签阅	李维军		