

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

|            |                                                                            |                           |      |     |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----|---------|
| 日期         | 2018 年 8 月 20 日 星期一                                                        | 气候                        | 降雨   | 气温  | 17℃~26℃ |
| 监理人员动态:    | 在场人员 对现场施工情况进行检查;                                                          | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无材料进场; |      |     |         |
| 施工方人员动态:   | 现场施工人员                                                                     |                           |      |     |         |
| 施工机械动态:    | 打桩机 1 台;                                                                   |                           |      |     |         |
| 施工进度情况     | 光伏布区: 17#、18# 方阵组件安装, 当天完成 9 组, 累计完成 8856 组; 18# 方阵场区接地网铁焊接; 17# 方阵场区桩孔施工; |                           |      |     |         |
| 检查发现的问题    | ① 个别光伏组件安装不垂直, 起伏现象严重;                                                     |                           |      |     |         |
| 处理措施、意见、结果 | 现场要求施工方进行整改;                                                               |                           |      |     |         |
| 协调内容或其他    | 现场施工安全管控;                                                                  |                           |      |     |         |
| 记录人        | 王斌                                                                         |                           | 总监签阅 | 李维军 |         |