

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年8月21日 星期二	气候	阵雨	气温	16℃~25℃				
监理单位动态:	监理单位人员, 对现场施工情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;							
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场								
施工机械动态:	打桩机								
施工进度情况	光伏区18#方阵支架安装, 当日完成6组, 累计完成9514组;								
检查发现的问题	① 支架横杆, 安装不垂直, 不平直, 超标, 现象严重;								
处理措施、意见、结果	现场要求班组进行整改;								
协调内容或其他	现场安全管控;								
记录人	张超	总监签阅	李维						