

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山150MW太阳能光伏电站项目

日期	<u>2018年8月22日</u> 星期 <u>二</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>17℃~25℃</u>
监理人员动态:	<u>在场人员2人,对现场施工机械进行了检查;</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场;</u>		
施工方人员动态:	<u>现场施工人员18人;</u>				
施工机械动态:	<u>打桩机1台; (已暂停作业);</u>				
施工进度情况	<u>光伏东区: 17#、18#、21#方阵组件安装, 当日完成26组, 累计完成8882组;</u>				
检查发现的问题	<u>个别组件下端边缘离地小于200mm, 不符合设计及规范要求;</u>				
处理措施、意见、结果	<u>现场已要求施工方尽快进行整改;</u>				
协调内容或其他	<u>现场安全管控;</u>				
记录人	<u>邵超</u>		总监签阅	<u>李维军</u>	