

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨山150MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年8月23日 星期四	气候	阵雨	气温	16℃~25℃
监理单位动态:	现场人员2人对现场施工进度进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 现场无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工队14人;				
施工机械动态:	打桩机1台;(已暂停作业)				
施工进度情况	光伏布区: 18#、21#方阵支架安装, 钢索成列组, 累计完成7525组;				
检查发现的问题	个别支架横梁安装不垂直, 不平直, 起拱现象严重;				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方尽快进行整改(按设计及规范要求)。				
协调内容或其他	现场施工方签收;				
记录人	马建刚		总监签阅	李维军	