

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年8月24日 星期五	气候	微	气温	16℃~26℃
监理单位动态:	在场人员2人, 对现场施工情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工2人				
施工机械动态:	挖机1台, 打桩机1台;				
施工进度情况	光伏区17#方阵场区道路整平, 18#方阵支架、组件安装; 当日完成3组, 累计完成932组(支联)。组件当日完成3组, 累计完成8885组;				
检查发现的问题	个别组件下端边缘离地小于200mm, 不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方按设计及规范要求尽快进行整改;				
协调内容或其他	现场无安全隐患;				
记录人	王强	总监签阅	李辉		