

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2015年8月20日 星期一	气候	多云	气温	15℃~27℃
监理人员动态:	在场人员: 21人 现场施工情况: 进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员: 2人 现场施工人数: 46人;				
施工机械动态:	挖机1台, 打桩机1台 (已移序施工)				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵组件安装, 18#、21#方阵支架安装, 当日支架完成18组, 累计完成9545组; 组件安装当日完成11组, 累计完成8901组; 21#方阵混凝土灌注桩施工完成180根, 累计完成46282根;				
检查发现的问题	① 个别支架横平竖直, 不顺直, 不平直; ② 个别支架立柱生锈;				
处理措施、意见、结果	要求施工方对支架安装质量进行检查, 发现安装质量不符合规范要求, 需尽快进行整改, 并关于支架立柱生锈事宜, 需施工方给予相应处理方案报我监理部。				
协调内容或其他	现场施工安全监管;				
记录人	马廷超	总监签阅	李维平		