

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	<u>2018年8月27日</u> 星期 <u>一</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>15℃~26℃</u>
监理人员动态:	<u>在场人员2人,对现场施工情况进行了检查;</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场;</u>		
施工方人员动态:	<u>200场施工人员41人;</u>				
施工机械动态:	<u>挖掘机1台; 打桩机1台;(已暂停施工)</u>				
施工进度情况	光伏布区: 17#、18#组件安装, 当日完成14组, 累计完成8915组; 21#组件安装, 当日完成14组, 累计完成9557组; 21#组件混凝土浇筑, 当日完成176根, 累计完成46458根;				
检查发现的问题	① 组件支架组件上螺丝、垫片生锈较为严重; ② 个别组件下端边缘离地小于300mm, 不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	针对螺丝、垫片生锈问题, 已下发通知单, 根据通知单内要求对生锈的螺丝、垫片将不允许使用。若发现, 将对总包进行严厉的处罚, 并要求将生锈的零件更换下来, 但这其中造成的二次费用将由总包承担;				
协调内容或其他	<u>现场施工情况良好;</u>				
记录人	<u>张超</u>	总监签阅	<u>李作辉</u>		