

监 理 日 志

工程名称: 盘县北黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年8月24日 星期三	气候	阵雨	气温	17℃~25℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:		组件车到场2车,当日到货1680片;		
施工方人员动态:	施工现场管理人员,现场施工人数54人;				
施工机械动态:	挖掘机2台,吊车1台;				
施工进度情况	光伏布区: 21#方阵混凝土灌筑完成, 21#方阵支架安装完成, 累计完成46754根; 18#方阵、21#方阵支架安装当日完成10组, 累计完成958组; 17#方阵组件安装, 当日完成18组, 累计完成8949组; 21#方阵场区接地网土方开挖; 17#、18#方阵场区电缆沟土方开挖;				
检查发现的问题	①个别组件下端边缘离地小于300mm, 不符合设计及规范要求; ②个别支架横梁安装不顺直、不平直; ③部分支架横梁以及已安装完成的支架、组件上的螺栓、垫片生锈; ④18#方阵前后两排组件存在遮挡的现象;				
处理措施、意见、结果	以上问题 已多次提出要求总包尽快整改, 但至今仍未整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管理;				
记录人	孙超		总监签阅	李维军	