

监 理 日 志

工程名称: 盘县新田山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	2018年9月04日 星期二	气候	多云	气温	17℃~27℃				
监理人员动态:	在场人员 2人, 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 当日进场七车 (昨晚1台) 材料 累计到货 5880片;							
施工方人员动态:	现场管理人员 2人, 现场施工人员								
施工机械动态:	挖掘机 2台, 吊车 1台;								
施工进度情况	光伏区: 1#方阵 混凝土灌注桩完成 76根, 累计完成 46120根; 18#方阵、21#方阵 支架安装完成 10组, 累计完成 9611组; 18#方阵 组件安装完成 16组, 累计完成 9009组; 1#方阵 光伏桩孔施工;								
检查发现的问题	① 光伏区部分支架立柱 M16 螺栓、螺母、垫片生锈; ② 18#方阵前后两排组件安装完成后存在遮挡的现象; ③ 11kV 引线个别几杆塔接地质量不合格, 至今未整改完成并招我监理部复查;								
处理措施、意见、结果	以上所提问题, 均已要求施工方尽快进行整改并报我监理部复查;								
协调内容或其他	现场新填筑管沟;								
记录人	李维军	总监签阅	李维军						