

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙恩山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年9月15日 星期三	气候	多云	气温	17℃~28℃
监理人员动态:	在场人员: 2人 现场施工情况: 进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工人员 29人;				
施工机械动态:	挖机2台, 吊车1台;				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵混凝土灌边桩施工, 当日完成160根, 累计完成4620根; 18#方阵组件安装, 当日完成15组, 累计完成9024组; 21#方阵支架安装当日完成8组, 累计完成9619组; 17#方阵桩机钻孔施工; 21#、20#、19#方阵场区高压电缆敷设;				
检查发现的问题	① 个别同一组桩孔左右偏移较明显, 且偏差较大, 对下部工程造成施工难度; ② 混凝土灌注桩中振捣不规范;				
处理措施、意见、结果	① 现场已要求对场区未打桩的桩位点, 进行复测; ② 要求施工方规范施工;				
协调内容或其他	现场施工安全交底;				
记录人	王延平	总监签阅	李维军		