

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	2018 年 9 月 26 日 星期四	气候	降雨	气温	15℃~27℃
监理人员动态:	在场人员 2 人, 对现场施工情况 进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员 2 人, 现场施 工人员 47 人;				
施工机械动态:	挖掘机 2 台, 吊车 1 台, 打桩机 1 台;				
施工进度 部位情况	光伏区: 18#、21# 方阵支架、组件安装, 支架安装完成 6 组, 累计完成 9.625 组; 组件安装完成 4 组, 累计完成 9.028 组; 7 月 21 日方阵场区 桩机桩孔施工; 19#、18#、17# 方阵场区高压电缆敷设; 21# 方阵 汇流箱支架基础浇筑, 以及场区环形接地沟土方开挖;				
检查发现的 问题	① 个别组件下端边缘离地小于 300mm, 不符合设计及规范要求; ② 21# 方阵支架底座使用生锈的螺纹钢垫片;				
处理措施、 意见、结果	现场已要求施工方按规范要求整改;				
协调内容 或其他	现场施工进度控制;				
记录人	刘廷超	总监签阅	李维军		