

监 理 日 志

工程名称: 盘县老恩山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年9月8日 星期六	气候	阴	气温	13℃~19℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	进行现场检查;				
施工机械动态:	搅拌机2台, 打桩机1台;				
施工进度情况	桩基区: 18#、21#、19#名称及架、组件安装, 当时完成5组, 累计完成9638组; 组件安装当时完成4组, 累计完成9037组; 17#方阵场区桩机钻孔施工;				
检查发现的问题	① 桁架支梁、组件上螺栓、垫片生锈; ② 个别支梁横条安装不顺直、不平直;				
处理措施、意见、结果	现场请求针对桁架支梁、组件上螺栓、垫片生锈问题处理; 并按规范要求对现场施工质量问题进行整改;				
协调内容或其他	现场协调整改;				
记录人	张超		总监签阅	张耀生	