

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年9月09日 星期二	气候	阴	气温	14℃~19℃
监理人员动态:	有证人员2人, 现场监理2人, 进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 到到场5辆运输车, 共计4000片, 累计到站21873片;			
施工方人员动态:	现场管理人员4人, 现场施工人数129人;				
施工机械动态:	焊机2台, 打桩机1台;				
施工进度情况	光伏区: 19#、18#组件安装, 当日完成15组, 累计完成900组; 21#组件安装完成, 当日完成8组, 累计完成966组; 17#光伏区桩机钻孔施工;				
检查发现的问题	① 场区所有过路电缆保护管没有按规范要求进地埋;				
处理措施、意见、结果	要求施工方按规范要求, 两端增加接地桩;				
协调内容或其他	现场施工队安全台账未按要求进行完善, 现场已要求施工队人员正确填写安全台账;				
记录人	王波	总监签阅	徐耀生		