

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年9月10日 星期二	气候	阵雨	气温	15℃~20℃
监理人员动态:	现场巡视, 对现场施工材料进行了检查;				
施工方人员动态:	现场管理人员3人, 现场施工工人51人;				
施工机械动态:	挖机2台, 打桩机1台;				
施工进度情况	完成为区: 19#、18#、21#方柱钢件安装, 当天完成5根, 累计完成9075组; 17#方柱场区打桩机钻孔;				
检查发现的问题	① 现场个别作业人员违规佩戴安全带, 不按规范图纸设计进行施工, 造成局部施工安全隐患不符合要求; ② 现场安全管理不到位, 如现场个别作业人员均不能按要求佩戴安全帽;				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 当天已下发《监理通知单》(XJH-TZ-018) 要求各方认真执行;				
协调内容或其他	施工方个别作业人员未按要求佩戴好安全带, 现场立即要求其正确佩戴好安全带;				
记录人	张友军		总监签阅	符耀生	