

监 理 日 志

工程名称: 海丰县150MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年7月11日 星期二	气候	中雨	气温	16℃~20℃			
监理人员动态:	在物人员, 对现场施工情况进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;					
施工方人员动态:	现场施工人员							
施工机械动态:	挖机2台, 打桩机1台;							
施工进度情况	光伏东区: 19#、21#方阵组件支架安装, 组件安装完成10组, 累计完成9085组; 支架安装完成7组, 累计完成9653组; 今日因天气—中雨影响, 现场暂停施工;							
检查发现的问题	① 光伏组件下端离地约30mm, 不符合设计及规范要求; ② 支架横梁安装不垂直、不平直;							
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方按规范要求尽快进行整改;							
协调内容或其他	现场施工暂停;							
记录人	张强		总监签阅	徐耀生				