

监 理 日 志

工程名称: 盘县毛里山50MW光伏项目

日期	2018年7月13日 星期四	气候	阵雨	气温	15℃~19℃
监理人员动态:	在场人员, 对现场施工材料进行检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	现场施工人员				
施工机械动态:	均已暂停作业				
施工进度情况	光伏区20#方阵箱变设备内高压电缆头制作				
检查发现的问题	因昨夜大雨, 今早小雨, 现场发现电缆头制作不符合基本施工要求;				
处理措施、意见、结果	电缆头制作时应注意防潮, 不得在雨天、雾天、大风天制作电缆头, 现场已要求暂停施工, 待天气转好后, 再进行电缆头制作施工;				
协调内容或其他	现场安全管控				
记录人	孙超	总监签阅	徐耀生		