

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里山 50MW 太阳能光伏发电项目

日期	2018 年 9 月 20 日 星期四	气候	阴	气温	15℃~26℃
监理单位动态:	在施工现场对明沟施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工工人				
施工机械动态:	打桩机 1 台, 挖机 1 台;				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵组件支架基础浇筑完成 64 根, 累计完成 4837 根; 17#、21#方阵组件安装完成 11 组, 累计完成 9130 组; 20#方阵组件安装当日完成 4 组, 累计完成 9668 组; 18#至 21#方阵箱变至各户压电缆头接线施工以及箱变内高压电缆进出口封堵; 21#方阵汇流箱支架基础浇筑;				
检查发现的问题	① 混凝土灌注桩施工不规范; ② 阵列架槽每段不顺直不平直; ③ 阵列组件下端边缘离地小于 300mm, 不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方按规范及设计要求进行整改;				
协调内容或其他	现场施工方汇报;				
记录人	刘国	总监签阅	徐耀生.		