

监 理 日 志

工程名称: 通县老关山 10 MW 太阳能光伏发电项目

日期	2018年09月21日 星期五	气候	多云	气温	15℃-26℃
监理人员动态:	一人上岗 现场巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	东区现场有40人施工				
施工机械动态:	打桩机一台 挖机一台				
施工进度情况	1. 17#方阵组件找平完成8组, 2. 21#方阵组件安装完成10组 支架完成4组, 3. 11#方阵支架基础钻孔完成8个, 4. 2#方阵48组区接地网开始施工				
检查发现的问题	1. 组件板面不平 2. 少部分距地距离不足30cm 3. 相邻组件角度不一 4. 组件周围距离不均				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位尽快整改				
协调内容或其他	对现场施工用电、人员安全进行检查, 部分人员未戴安全帽, 已要求总包方加强现场管理, 作业人员规范佩戴安全帽				
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		