

监 理 日 志

工程名称: 海晏花里山50MW光伏发电项目

日期	<u>2018</u> 年 <u>9</u> 月 <u>24</u> 日 星期 <u>一</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>15℃-24℃</u>
监理人员动态: <u>一、人、上上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场有20人在施工</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工进度情况	1. 21区支架安装完 5组。 2. 21. 支架组件安装完成 10组。				
检查发现的问题	1. 检查发现 现场安装人员将5组组件放在支架上而不能及时安好固定螺栓, 因风较大, 已要求尽快安好固定螺栓。 2. 因风较大, 现场工人搬运组件有危险。				
处理措施、意见、结果	1. 要求尽快将组件进行固定。 2. 要加大组件搬运人员的安全管控。				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊志</u>	总监签阅	<u>符耀生</u>		