

监 理 日 志

工程名称: 遂溪县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2018年10月1日 星期1	气候	阴	气温	11℃-15℃
监理单位动态:	一人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现有5人在施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 组件安装完成4组。 2. 支架安装完成2组。 3. 今天下午由运粮单监理单位先包单位施工并对东原集电线路进行复查				
检查发现的问题	1. 组件板面平整度不符合规范要求。 2. 支架安装继续在使用生锈的螺栓垫片				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工单位尽快整改。 2. 已要求现场停止使用生锈的螺栓垫片。 3. 对东原集电线路复查发现的问题由运粮通计涨后通知施工单位进行整改销缺。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊岩	总监签阅	徐耀生		