

监 理 日 志

工程名称: 通山县老屋山50MW光伏发电项目

日期	2018年10月02日 星期三	气候	小雨	气温	11℃-14℃
监理人员动态: 二人上岗, 巡查.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场共有17人在施工.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	一、20#方阵有15人在安装组件, 今天完成15组. 二、有2人在整理支架材料.				
检查发现的问题	1、组件板面平整度不符合规范要求 2、组件边框周围间隙不均. 3、施工剩余高压电缆头没有按规范封头处理.				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位尽快进行处理				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	符耀生		