

监 理 日 志

工程名称: 海盐县150MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年10月4日 星期四	气候	阴转小雨	气温	10℃~15℃
监理人员动态:	在场人员: 刘明、杨松、陈永明 进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场作业人员: 20人;				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	光伏区: 20#、21#方阵支架、组件安装, 钢支架完成5组, 累计完成9717组; 组件完成8组, 累计完成982组;				
检查发现的问题	①同一组组件安装部分存在起拱, 翘角等现象; ②相邻组串角度不一; ③组件板面不平, 边距周围间距不均匀;				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位, 要求其尽快整改;				
协调内容或其他	无。				
记录人	张超	总监签阅	徐耀生		