

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年10月5日 星期五	气候	小雨	气温	11℃~15℃
监理单位动态:	在施工现场对材料进场情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员70人;				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	新架区: 21#杆塔组件安装, 当日完成5组, 累计完成7257组; 20#杆塔横梁安装, 当日完成6组, 累计完成9723组; 21#、20#杆塔横梁支架基础浇筑。				
检查发现的问题	① 部分支架组件存在同一组串存在超拔、翘角的现象; ② 相邻组串角度不统一;				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方进行整改;				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘超	总监签阅	杨耀华		