

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山150MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年10月9日 星期二	气候	小雨	气温	9℃~15℃
监理人员动态:	现场人员2人, 对现场施工进度进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员20人;				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	光伏区: 20#、21#杆直流电缆敷设; 21#杆汇流箱安装完成7台, 累计完成54台;				
检查发现的问题	个别汇流箱安装不符合制造厂家规定要求;				
处理措施、意见、结果	现场已要求总包按要求进行整改;				
协调内容或其他	现场施工人员有少数不戴安全帽, 已进行了批评教育, 同时要求总包方加强现场安全管理;				
记录人	孙超	总监签阅	陈耀生.		