

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨450MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年10月13日 星期六	气候	小雨	气温	11℃~16℃
监理单位动态:	材料进场, 21组现场施工情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人数				
施工机械动态:	打桩机1台;				
施工进度情况	光伏区: 20#、17#方阵支架、组件安装, 支架安装完成8组, 累计完成9762组; 组件安装完成6组, 累计完成9279组; 17#至21#方阵场区监控安装完成; 17#方阵场区桩机钻孔施工; 10KV线路35号杆、30号杆周边砌筑挡土墙;				
检查发现的问题	现场支架、组件安装存在以下问题: ① 倾角角度不一; ② 1#组件串组件安装部分存在反接、翘角等现象; ③ 组件板面不平, 边框周边间距不均;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场内已要求总包尽快按照规范设计要求进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管控;				
记录人	马强	总监签阅	徐耀生		