

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里VSDMM太阳能光伏电站项目

日期	2018 年 10 月 15 日 星期 一	气候	小雨	气温	10℃~13℃
监理人员动态:	现场人员 2 人; 对现场进行巡查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人数 48 人;				
施工机械动态:	挖掘机;				
施工进度情况	光伏区: 21#、20#、17# 方阵支架、组件安装; 光伏区安装 3 组, 累计完成 976 个组件; 组件安装完成 2 组, 累计完成 978 个组件; 21#、20# 方阵 4m 直流电缆敷设;				
检查发现的问题	现场支架组件安装质量, 存在以下问题: ① 同一组串组件安装部分存在起伏、倾斜的现象; ② 同一组串角度不一; ③ 组件间距不平, 边框周围间距不均匀;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场规范要求与铝层体按设计及规范要求 进行整改;				
协调内容 或其他	现场规范验收;				
记录人	马正超	总监签阅	杨耀生		