

監理 日 志

工程名称: 盘头老黑V50MW大板能实试电话项目

工程名称: 2018年6月16日 星期二		气候	晴	气温	11°C~16°C
监理单位动态: 监理单位2人对现场进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 新进螺纹钢进场;			
施工方人员动态: 项目部2人, 36人, 现场管理人员2人;					
施工机械动态: 无;					
施工进度情况	光伏区: 21#、20#组件安装, 光伏区5组, 共计完成929块; 21#、20#组件连线以及4m²直流电缆敷设;				
检查发现的问题	① 部分组件串并联不一致; ② 组件间距不平, 造成周围间距不均; ③ 同一组组件安装, 部分存在起拱, 影响美观;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场规范要求施工单位按要求进行整改;				
协调内容或其他	现场安全交底;				
记录人	王强		总监签阅	徐耀生	