

监 理 日 志

工程名称: 盘县地界山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年10月17日 星期三	气候	阴转小雨	气温	11℃~16℃
监理人员动态:	在场人员2人, 对现场施工情况进行巡查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员51人;				
施工机械动态:	抽水机;				
施工进度情况	光伏区: 2月17日方阵支架、组件安装当日完成4组支架, 累计完成9773组; 完成组件6组, 累计完成9298组; 2月17日方阵组件连线约4m ² 直流电缆敷设;				
检查发现的问题	光伏区支架、组件安装存在以下问题: ①同一组串组件安装部分存在起拱、翘曲的现象; ②相邻组串角度不一; ③组件板面不平, 边框周围间距不均匀;				
处理措施、意见、结果	以上问题: 现场均已要求总包尽快按照设计及规范要求, 要求进行整改;				
协调内容或其他	现场安全监管;				
记录人	张超	总监签阅	徐耀生		