

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙马山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年10月9日 星期五	气候	多云	气温	12℃~21℃				
监理人员动态:	在场人员2人,对现场施工进度进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;							
施工方人员动态:	现场施工人员41人;								
施工机械动态:	挖掘机1台,打桩机1台;								
施工进度情况	光伏区: 21#、17#方阵支架、组件安装; 支架安装完成5组, 累计完成98组; 组件安装完成4组, 累计完成9310组; 21#方阵4m直流电缆敷设, 以及20#方阵支架至汇流箱处4m直流电缆穿管施工;								
检查发现的问题	支架、组件安装存在以下问题: ① 同一组串组件安装部分存在起伏、翘角等现象; ② 相邻组串角度不一; ③ 组件板面不平, 边框周围间距不均匀; ④ 部分支架槽钢, 安装不顺直、不平直;								
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均已多次要求施工单位尽快安排人员按设计及规范要求, 进行整改;								
协调内容或其他	无.								
记录人	张超	总监签阅	徐耀华.						