

监 理 日 志

工程名称: 盘县老田山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年10月20日 星期六	气候	多云	气温	12℃~24℃
监理人员动态:	在场人数, 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工人员50人;				
施工机械动态:	挖掘机;				
施工进度情况	光伏区: 21#、17#方阵支架、组件安装; 当日完成光伏区3组, 累计完成9785组; 组件安装完成7组, 累计完成9317组; 20#、21#方阵4m直排电缆敷设; 21#方阵混凝土灌注桩施工; 21#方阵场区接地网铁焊接;				
检查发现的问题	① 现场混凝土施工时未随机做试块, 并送第三方检查; ② 个别灌注桩垂直度不符合规范要求;				
处理措施、意见、结果	现场已要求总包方按设计区规范要求整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管控;				
记录人	马超		总监签阅	徐耀生.	