

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年10月22日 星期一	气候	阴转小雨	气温	10℃~15℃
监理单位动态:	监理单位2人,对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员75人;				
施工机械动态:	挖掘机;				
施工进度情况	光伏布区: 21#、20#、17#方阵支架、组件安装,当日支架完成5组,累计完成9794组;组件当日完成8组,累计完成9331组; 17#方阵支架背拉杆安装; 20#、21#方阵4m ² 直流电缆敷设以及支架至汇流箱处4m ² 直流电缆穿管施工; 17#方阵混凝土灌注桩施工;				
检查发现的问题	① 现场混凝土施工时未随机做试块,也未送第三方检测; ② 支架、组件安装质量差,同一组串组件安装部分存在起拱翘角的现象,且组件板面不平,边框周围间距不均匀;				
处理措施、意见、结果	针对以上所提问题,现场已要求承包商尽快按照规范及设计要求进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全受控;				
记录人	文超	总监签阅	徐耀生		