

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年10月23日 星期二	气候	阴有小雨	气温	11℃~14℃
监理人员动态:	在场人员2人,对现场施工材料进行抽查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工人员42人;				
施工机械动态:	挖掘机1台;				
施工进度情况	光伏布区: 20#、21#方阵支架、组件安装; 前完成组件6组, 累计完成9337组; 20#、21#方阵4mm直流电缆敷设以及支架至汇流箱处套管敷设;				
检查发现的问题	光伏布区支架、组件安装存在以下问题: ① 相邻组串间距不一; ② 部分支架横梁安装不顺直、不平直; ③ 同一组串组件安装部分存在起拱、翘角的现象;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场多次要求施工单位按设计及规范要求, 进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管理;				
记录人	刘超		总监签阅	杨耀生.	